附件2

特殊困难群众危房户改造进展情况表

报送单位（盖章）　　报送时间：2022年6月24日

区（县）	镇（街道）	危房户数	已完成比例	加固修缮进展情况					重建进展情况					其他解决方式		计划完成时间	备注
				加固修缮户数	正在动工户数	已完工未验收户数	已验收户数	未动工户数	重建户数	正在动工户数	已完工未验收户数	已验收户数	未动工户数	已解决户数	未解决户数		
潮南区	陇田	4	100.00%	4			4					0		0			
潮南区	陈店	3	100.00%	1			1		1			1		1			
潮南区	胪岗	2	0.00%	2		2										6月30	
潮南区	两英	2	0.00%	1		1			1	1						6月30	
潮南区	红场	2	0.00%						2	2						6月30	